

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела по организации
управления многоквартирными домами
управления жилищно-коммунального
города Калуги

Гуденкова Н.Д.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Жилищное
РЭУ № 8»



«СОГЛАСОВАНО»

Исполнительный директор АО «КОФ «Калита»

Л.В.Яковлева

(теплоснабжающая организация)



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ул. Тарутинская, д. 171к1
2	Организация, осуществляющая управление МКД	«Жилищное РЭУ № 8»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1989 год
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	3522,8
5	Теплоснабжающая организация	АО « КОФ» «Калита»
6	Материал стен МКД	Панельный
7	Наличие подвала в МКД	Тех.подполье
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	Внешняя граница фундамента
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	Стояки системы отопления, отключающие устройства на ответвлениях от стояков , а также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке. Отопление – до первого вентиля радиатора отопления в помещении собственника.
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	отсутствуют
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
12	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется

13	Система отопления МКД	Закрытая
		Прямая подача в отопительные приборы
14	Наличие ИПУ тепла	отсутствует
15	Схема отопления МКД	Двухтрубная, параллельная
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	Не имеется
17	Система ГВС в МКД	<i>открытая</i>
		тупиковая
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Металлические, пластиковые
19	Схема централизованного теплоснабжения	имеется
20	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 гг.	220
	2023-2024 гг.	225
	2024-2025 гг.	С 30.09.2024 г по
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 гг.	491,208
	2023-2024 гг.	375,338
	2024-2025 гг.	* по состоянию на 25.03.2025г. 306,222*
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкал	
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 гг.	3
	2023-2024 гг.	2
	2024-2025 гг.	1
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую	
	2022-2023 гг.	16
	2023-2024 гг.	14
	2024-2025 гг.	10
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 гг.	
	2023-2024 гг.	
	2024-2025 гг.	
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	Не выявлено

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному

сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2 шт	содержание	15.05.2025г.
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1 дом	содержание	17.06.2025 г.
3	Замена задвижек ЦО			
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	17.06.2025г.
5	Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении	24 м.п	Текущий ремонт	17.06.2025г.
6	Поверка приборов учета (при их наличии)	4 шт	Текущий ремонт	10.08.2025 г.
7	Ремонт освещения в узле ввода ЦО	1 шт	Текущий ремонт	17.06.2025г.
8	Ремонт м.п. швов	19 м.п	Текущий ремонт	1.06.2025г.
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1.	Установка дополнительных воздухоборников		Не требуется	
2.	Смена оконных блоков в МОП на герметичные пластиковые		Не требуется	
3	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	2 двери 2 двери	Содержание Не требуется	1.08.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 г.

Составил: мастер ООО «ЖРЭУ 8+»

Калядина В.Н.